

## CM-Messprotokoll RAPID-FLOOR Compound BZ12

Die CM-Messung dient der Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes des Zementestrichs. Anhand dieser Messung wird sichergestellt, dass der eingebaute beschleunigte Zementestrich die erforderlichen Restfeuchte-Werte gemäß untenstehender Tabelle erreicht hat.

### Ablauf der Messung mit einem handelsüblichen CM-Messgerät:

1. Probeentnahme des Estrichs über den gesamten Querschnitt.
2. Prüfgutmenge: Estrichmaterial **50 g**.
3. Einfüllen des Prüfgutes in das CM-Messgerät (ohne das Prüfgut mit den Händen zu berühren!).
4. Nun **2 Minuten** kräftig schütteln.
5. **5 Minuten** ruhen lassen und nochmals **1 Minute** schütteln.
6. Das CM-Messgerät **10 Minuten** stehen lassen, dann lesen Sie den am Manometer angezeigten Wert ab. Dieser Wert bestimmt die Belegreife des Estrichs. Der von uns genannte CM-Wert bzgl. der Belegreife berücksichtigt das im Estrich gebundene Wasser, welches für die nachfolgende Belagsverlegung keine Bedeutung hat.

Maximaler Feuchtegehalt in %	RAPID-FLOOR Compound BZ12	
	beheizt	unbeheizt
Elastische und dampfdichte textile Beläge	3,3 %	3,5 %
Textile Beläge dampfdurchlässig	3,8 %	4,0 %
Parkett und Holzfußböden	3,3 %	3,5 %
Ker. Fliesen, Natur / Betonwerkstein (Dickbett)	3,3 %	3,5 %
Ker. Fliesen, Natur / Betonwerkstein (Dünnbett)	3,3 %	3,5 %
Kunstharzbeschichtungen, dampfdicht	3,3 %	3,5 %

**Verarbeiter:** \_\_\_\_\_

**Bauvorhaben:** \_\_\_\_\_

**Bauteil :** \_\_\_\_\_

**Temperatur:** Luft \_\_\_\_\_ °C      Boden \_\_\_\_\_ °C      Taupunkt \_\_\_\_\_ °C

Luftfeuchtigkeit \_\_\_\_\_ %

Datum	Raum-Nr.	Raum-Bez.	Belag	Sollwert %	Istwert %	Estrichdicke mm

Unterschrift: \_\_\_\_\_  
Protokollführer

\_\_\_\_\_  
Zeuge / Anwesender